

# CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Contratante: **Prefeitura Municipal de Witmarsum**

Objeto: **Pavimentação Asfáltica de Rodovia**

Endereço: **Rua Sete de Setembro - Waldheim**

Município: **Witmarsum - SC**

Dimensão: **E = 7.414,00 m**

Taxa do BDI: **20,97%**

Data: **Fevereiro/2022**

Valores expressos em Reais (R\$)

| Item                  | Serviços              | Total do Grupo |               | 1º Mês<br>(30 dias) | 2º Mês<br>(60 dias) | 3º Mês<br>(90 dias) | 4º Mês<br>(120 dias) | 5º Mês<br>(150 dias) |
|-----------------------|-----------------------|----------------|---------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| 01.00                 | SERVIÇOS PRELIMINARES | %              | 0,23%         | 75,00               | 3,00                | 3,00                | 3,00                 | 3,00                 |
|                       |                       | R\$            | 50.676,19     | 38.007,14           | 1.520,29            | 1.520,29            | 1.520,29             | 1.520,29             |
| 02.00                 | PAVIMENTAÇÃO          | %              | 68,14%        | 2,00                | 3,00                | 5,00                | 15,00                | 20,00                |
|                       |                       | R\$            | 14.927.289,08 | 298.545,78          | 447.818,67          | 746.364,45          | 2.239.093,36         | 2.985.457,82         |
| 03.00                 | DRENAGEM              | %              | 20,65%        | 5,00                | 20,00               | 30,00               | 20,00                | 10,00                |
|                       |                       | R\$            | 4.524.658,78  | 226.232,94          | 904.931,76          | 1.357.397,63        | 904.931,76           | 452.465,88           |
| 04.00                 | SINALIZAÇÃO VIÁRIA    | %              | 2,50%         | -                   | -                   | -                   | -                    | -                    |
|                       |                       | R\$            | 547.308,12    | -                   | -                   | -                   | -                    | -                    |
| 05.00                 | ACESSIBILIDADE        | %              | 8,47%         | -                   | -                   | -                   | -                    | -                    |
|                       |                       | R\$            | 1.856.317,38  | -                   | -                   | -                   | -                    | -                    |
| Percentagem Parcial   |                       | %              | 100,00%       | 2,57%               | 6,18%               | 9,61%               | 14,36%               | 15,70%               |
| Valor parcial         |                       | R\$            | 21.906.249,55 | 562.785,86          | 1.354.270,71        | 2.105.282,37        | 3.145.545,40         | 3.439.443,98         |
| Percentagem Acumulada |                       | %              | 100,00%       | 2,57%               | 8,75%               | 18,36%              | 32,72%               | 48,42%               |
| Valor acumulado       |                       | R\$            | 21.906.249,55 | 562.785,86          | 1.917.056,58        | 4.022.338,95        | 7.167.884,35         | 10.607.328,33        |

**BCD PROJETOS E CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA.**

**Waldomiro Colautti Junior**

**Eng.º Civil - CREA/SC 019.167-2**

# CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Contratante: **Prefeitura Municipal de Witmarsum**

Objeto: **Pavimentação Asfáltica de Rodovia**

Endereço: **Rua Sete de Setembro - Waldheim**

Município: **Witmarsum - SC**

Dimensão: **E = 7.414,00 m**

Taxa do BDI: **20,97%**

Data: **Fevereiro/2022**

**Valores expressos em Reais (R\$)**

| Item                  | Serviços              | Total do Grupo |               | 6º Mês<br>(180 dias) | 7º Mês<br>(210 dias) | 8º Mês<br>(240 dias) | 9º Mês<br>(270 dias) | 10º Mês<br>(300 dias) |
|-----------------------|-----------------------|----------------|---------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 01.00                 | SERVIÇOS PRELIMINARES | %              | 0,23%         | 3,00                 | 3,00                 | 3,00                 | 2,00                 | 2,00                  |
|                       |                       | R\$            | 50.676,19     | 1.520,29             | 1.520,29             | 1.520,29             | 1.013,52             | 1.013,52              |
| 02.00                 | PAVIMENTAÇÃO          | %              | 68,14%        | 25,00                | 15,00                | 15,00                | -                    | -                     |
|                       |                       | R\$            | 14.927.289,08 | 3.731.822,27         | 2.239.093,36         | 2.239.093,36         | -                    | -                     |
| 03.00                 | DRENAGEM              | %              | 20,65%        | 5,00                 | 5,00                 | 5,00                 | -                    | -                     |
|                       |                       | R\$            | 4.524.658,78  | 226.232,94           | 226.232,94           | 226.232,94           | -                    | -                     |
| 04.00                 | SINALIZAÇÃO VIÁRIA    | %              | 2,50%         | -                    | -                    | -                    | 30,00                | 70,00                 |
|                       |                       | R\$            | 547.308,12    | -                    | -                    | -                    | 164.192,44           | 383.115,68            |
| 05.00                 | ACESSIBILIDADE        | %              | 8,47%         | -                    | 25,00                | 25,00                | 25,00                | 25,00                 |
|                       |                       | R\$            | 1.856.317,38  | -                    | 464.079,35           | 464.079,35           | 464.079,35           | 464.079,35            |
| Percentagem Parcial   |                       | %              | 100,00%       | 18,08%               | 13,38%               | 13,38%               | 2,87%                | 3,87%                 |
| Valor parcial         |                       | R\$            | 21.906.249,55 | 3.959.575,49         | 2.930.925,93         | 2.930.925,93         | 629.285,30           | 848.208,55            |
| Percentagem Acumulada |                       | %              | 100,00%       | 66,50%               | 79,88%               | 93,26%               | 96,13%               | 100,00%               |
| Valor acumulado       |                       | R\$            | 21.906.249,55 | 14.566.903,83        | 17.497.829,76        | 20.428.755,69        | 21.058.041,00        | 21.906.249,55         |

**BCD PROJETOS E CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA.**

**Waldomiro Colautti Junior**

**Eng.º Civil - CREA/SC 019.167-2**