

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

CONSTRUÇÃO DE GALPÃO PRÉ MOLDADO, PISO DE CONCRETO E SANITÁRIOS

RUA 25 DE JULHO/CENTRO/WITMARSUM-SC

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL	%	1º MES	%	2º MES	%	3º MES	%	4º MES	%	TOTAL
1	CANTEIRO DE OBRA	4152,08	0,87	4.152,08	100,00							4.152,08
2	ESTRUTURA PRÉ MOLDADA (GALPÃO)	332.881,43	69,54	332.881,43	100,00							332.881,43
3	PISO DE CONCRETO	26.206,72	5,47	5.241,34	20,00	15.724,03	60,00	5.241,34	20,00			26.206,72
4	FECHAMENTOS	20.367,84	4,25			20.367,84	100,00					20.367,84
5	CALHAS E RUFOS	4.890,57	1,02			4.890,57	100,00					4.890,57
6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	7.032,45	1,47			4.922,72	70,00	2.109,74	30,00			7.032,45
7	REDE HIDRÁULICA	15.226,30	3,18					15.226,30	100,00			15.226,30
8	REDE SANITÁRIA	23.376,01	4,88			9.350,40	40,00	9.350,40	40,00	4.675,20	20,00	23.376,01
9	REVESTIMENTO ARGAMASSADO	2.635,45	0,55			1.054,18	40,00	1.054,18	40,00	527,09	20,00	2.635,45
10	REVESTIMENTO DE ACABAMENTO	18.496,86	3,86			7.398,74	40,00	7.398,74	40,00	3.699,37	20,00	18.496,86
11	ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO, AÇO E VIDRO 3 mm	13.946,05	2,91			11.156,84	80,00	2.789,21	20,00			13.946,05
12	APARELHOS SANITÁRIOS, LOUÇAS E METAIS	9.489,30	1,98			6.642,51	70,00	2.846,79	30,00			9.489,30
TOTAL				342.274,85	71,50	423.782,69	17,03	469.799,40	9,61	478.701,06	1,86	
TOTAL ACUMULADO		478.701,06	100,00	342.274,85	71,50	81.507,84	88,53	46.016,71	98,14	8.901,66	100,00	478.701,06

WITMARSUM, 25 DE NOVEMBRO DE 2022

CARLOS JOSÉ VARELA
CREA/SC 031.719-0