

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

CONSTRUÇÃO DE GALPÃO PRÉ MOLDADO, PISO DE CONCRETO E SANITÁRIOS

RUA 25 DE JULHO/CENTRO/WITMARSUM-SC

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL	%	1º MES	%	2º MES	%	3º MES	%	TOTAL
1	CANTEIRO DE OBRA	1098,86	0,16	1.098,86	100,00					1.098,86
2	GALPÃO PRÉ MOLDADO 20X25 m (500,00 m2) COM TORRE DE CAIXA D'ÁGUA COM LAJE DE 5X5 m (25,00 m2)	481.355,34	72,14	144.406,60	30,00	144.406,60	30,00	192.542,14		481.355,34
3	BANHEIROS EXTERNOS	184.771,76	27,69	55.431,53	30,00	55.431,53	60,00	73.908,71	20,00	184.771,76
TOTAL				200.936,99	30,12	400.775,12	29,95	667.225,96	39,93	
TOTAL ACUMULADO		667.225,96	100,00	200.936,99	30,12	199.838,13	60,07	266.450,84	100,00	667.225,96

WITMARSUM, 17 de agosto de 2023

CARLOS JOSÉ VARELA
CREA/SC 031.719-0