

# CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

## AMPLIAÇÃO E REFORMA DO POSTO DE SAUDE DO ALTO KRAUEL

### ESTRADA GERAL ALTO KRAUEL / WITMARSUM-SC

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL	%	1º MES	%	2º MES	%	3º MES	%	4º MES	%	TOTAL
1	CANTEIRO DE OBRA	4311,94	1,44	4.311,94	100,00							4.311,94
2	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES	10.829,17	3,61	10.829,17	100,00							10.829,17
3	ESTRUTURA DE CONCRETO - SAPATAS/PILARES /V	63.885,90	21,31	31.942,95	50,00	31.942,95	50,00					63.885,90
4	PAREDES, PISOS E REVESTIMENTOS DE PAREDES	69.995,84	23,34	13.999,17	20,00	55.996,67	80,00					69.995,84
5	TELHAMENTO e FORROS (externa e testeira)	55.048,91	18,36			55.048,91	100,00					55.048,91
6	REDE HIDRÁULICA	10.480,31	3,50			5.240,16	50,00	5.240,16	50,00			10.480,31
7	REDE SANITÁRIA	15.263,08	5,09			7.631,54	50,00	4.578,92	30,00	3.052,62	20,00	15.263,08
8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	19.089,05	6,37			3.817,81	20,00	13.362,34	70,00	1.908,91	10,00	19.089,05
9	ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO E MADEIRA	23.649,68	7,89			4.729,94	20,00	18.919,74	80,00			23.649,68
10	PINTURA	9.631,22	3,21							9.631,22	100,00	9.631,22
11	APARELHOS SANITÁRIOS, LOUÇAS E METAIS	17.079,88	5,70					8.539,94	50,00	8.539,94	50,00	17.079,88
12	ACESSÓRIOS DO PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIO	576,13	0,19							576,13	100,00	576,13
	TOTAL			61.083,23	20,37	164.407,98	54,83	50.641,10	16,89	23.708,81	7,91	
	TOTAL ACUMULADO	299.841,12	100,00	61.083,23	20,37	225.491,21	75,20	276.132,31	92,09	299.841,12	100,00	299.841,12

Witmarsum, 02 de dezembro de 2023

**CARLOS JOSÉ VARELA**  
CREA/SC 031.719-0