

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

CRECHE MUNICIPAL DO MARRECO

RODOVIA SC 340 / MARRECO / JOSÉ BOITEUX-SC

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL	%	1º MES	%	2º MES	%	3º MES	%	4º MES	%	TOTAL
1	CANTEIRO DE OBRA	5.251,64	1,15	5.251,64	100,00							5.251,64
2	MOVIMENTAÇÕES DE TERRA	158,79	0,03	158,79	100,00							158,79
3	FUNDAÇÃO	61.635,61	13,53	61.635,61	100,00							61.635,61
4	ESTRUTURA	86.974,46	19,09	17.394,89	20,00	52.184,68	60,00	17.394,89	20,00			86.974,46
5	PISO DE CONCRETO	15.853,87	3,48			15.853,87	100,00					15.853,87
6	IMPERMEABILIZAÇÃO	1.631,19	0,36			1.631,19	100,00					1.631,19
7	FECHAMENTOS	30.827,08	6,77			21.578,96	70,00	9.248,12	30,00			30.827,08
8	TELHAMENTO	33.984,50	7,46					33.984,50	100,00			33.984,50
9	CALHAS E RUFOS	7.982,87	1,75					7.982,87	100,00			7.982,87
10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	19.011,64	4,17			7.604,66	40,00	7.604,66	40,00	3.802,33	20,00	19.011,64
11	REDE HIDRÁULICA	6.743,11	1,48			2.697,24	40,00	2.697,24	40,00	1.348,62	20,00	6.743,11
12	REDE SANITÁRIA E PLUVIAL	12.126,25	2,66			4.850,50	40,00	4.850,50	40,00	2.425,25	20,00	12.126,25
13	INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO	338,35	0,07					338,35	100,00			338,35
14	SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO	9.416,61	2,07					9.416,61	100,00			9.416,61
15	REVESTIMENTO ARGAMASSADO	43.494,02	9,55			34.795,22	80,00	8.698,80	20,00			43.494,02
16	REVESTIMENTO DE ACABAMENTO	41.849,11	9,19			29.294,38	70,00	12.554,73	30,00			41.849,11
17	PINTURA	13.390,42	2,94							13.390,42	100,00	13.390,42
18	ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO	12.534,61	2,75					2.506,92	20,00	10.027,69	80,00	12.534,61
19	ESQUADRIAS DE MADEIRA	9.457,23	2,08			3.782,89	40,00	3.782,89	40,00	1.891,45	20,00	9.457,23
20	GRANITOS DOS SANITÁRIOS	4.572,92	1,00					2.286,46	50,00	2.286,46	50,00	4.572,92
21	APARELHOS SANITÁRIOS, LOUÇAS E METAIS	5.543,79	1,22					2.771,90	50,00	2.771,90	50,00	5.543,79
22	ACESSÓRIOS DO PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIO	1.832,78	0,40							1.832,78	100,00	1.832,78
23	PAVIMENTAÇÃO	3.600,33	3,00					1.800,17	50,00	1.800,17	50,00	3.600,33
24	CERCA DE ALAMBRADO	27.389,50	6,01					13.694,75	50,00	13.694,75	50,00	27.389,50
	TOTAL			84.440,93	18,53	258.714,51	38,25	400.328,88	31,08	455.600,68	12,13	
	TOTAL ACUMULADO	455.600,68	100,00	84.440,93	18,53	174.273,58	56,79	141.614,37	87,87	55.271,80	100,00	455.600,68

CARLOS JOSÉ VARELA

CREA/SC 031.719-0