

## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

### AMPLIAÇÃO DO GALPÃO E ESTRUTURA DO CENTRO DE EVENTOS DE WITMARSUM

RUA 25 DE JULHO/CENTRO/WITMARSUM-SC

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL	%	1º MES	%	2º MES	%	3º MES	%	TOTAL
1	CANTEIRO DE OBRA	1098,86	0,14	1.098,86	100,00					1.098,86
2	GALPÃO PRÉ MOLDADO E ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTURA 15x60 m (900,00 m2)	<b>607.985,58</b>	75,98	182.395,67	30,00	182.395,67	30,00	243.194,23		607.985,58
3	ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO	<b>75.639,96</b>	9,45	22.691,99	30,00	22.691,99	60,00	30.255,98	20,00	75.639,96
4	ALVENARIA DE FECHAMENTO/REVESTIMENTOS/ESQUADRIAS	<b>78.612,94</b>				78.612,94	100,00			78.612,94
5	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS/ELÉTRICAS/APARELHOS SANITÁRIOS	<b>36.803,38</b>				25.762,37	70,00	11.041,01	30,00	36.803,38
TOTAL				206.186,52	25,77	515.649,49	38,68	800.140,72	35,56	
TOTAL ACUMULADO		<b>800.140,72</b>	100,00	<b>206.186,52</b>	25,77	<b>309.462,97</b>	64,44	<b>284.491,23</b>	100,00	<b>800.140,72</b>

WITMARSUM, 17 de agosto de 2024

**CARLOS JOSÉ VARELA**  
CREA/SC 031.719-0